

ཐུན་ཏེ་རྫོང་ནི་སྤྱི་ཚུལ་ཡིག་ཆ 同德县财政局文件

同财〔2023〕140号

2023年同德县财政重点支出项目 绩效评价结果通报的请示

同德县人民政府：

为进一步强化财政资金项目支出责任，提高预算管理水平 and 财政资金使用效益，根据《青海省预算绩效管理条例》要求，县财政局印发了《同德县财政局关于印发〈2023年重点项目支出绩效评价工作方案〉的通知》（同财预字〔2023〕435号），聘请青海誉达融信会计师事务所对2022年同德县16个财政重点支出项目的投入情况、项目过程管理情况、项目产出情况及项目产生效益四大指标进行了考评进行了绩效评价。现将绩效评价工作情况汇报如下：

一、项目基本情况

（一）工作组织落实情况。同德县财政局高度重视财政重点

支出项目绩效评价工作，成立了以业务股室负责人为骨干的财政项目支出绩效评价工作领导小组，明确工作职责，形成了班子成员齐抓共管，股室人员各司其职又协同配合的良好工作氛围。根据绩效评价要求明确了绩效评价范围、指标体系、评价选点、组织实施等要求，在前期各相关单位自评基础上，由预算股牵头，在县发改局、县住建局、县交通局等 11 个部门的配合下，开展同德县 2022 年度财政重点支出项目绩效评价工作。

（二）财政重点支出项目绩效评价工作开展情况。同德县财政局在总结分析以往年度工作经验和以开展绩效评价结果运用的基础上，结合部门预算编制工作，对以财政资金为重点的县级各部门负责的重点项目进行绩效评价工作。2023 年 8 月，同德县财政局印发了《关于印发〈2023 年重点项目支出绩效评价工作方案〉的通知》（同财预字〔2023〕435 号），在各单位上报考评资料及自评报告后，安排 2022 年同德县重点项目支出绩效评价工作。在细化量化、股学合理设置绩效评价体系及各预算单位自评的基础上，组织专业力量进行绩效评价工作，通过案卷分析、单位调研等多种方式，了解项目决策、实施、完成结果、效果等方面情况，对照项目支出绩效目标申报表及项目支出评价体系表，形成绩效评价报告，充分反映成效，如实反映问题，针对发现的问题提出了相关措施建议，认真开展了财政项目支出绩效评价工作。

（三）自评工作开展情况。各项目预算单位按照财政部门统一安排部署，依照精细化管理的要求，纷纷开展自评工作。自评

工作重点围绕重点项目决策、过程、产出、效益四个方面近二十项细化指标，进行了针对性评价，并注重相关支撑材料的收集整理工作，形成自查报告材料。

二、重点项目支出绩效考评情况

（一）基本概况。2022 年同德县财政局共安排 16 个财政重点支出项目进行绩效评价，资金规模 6390.88 万元，主要用于基础设施完善、农村基础设施建设、村集体经济发展等方面。

（二）财政重点支出项目资金到位情况。2022 年同德县财政重点支出项目实际到位资金 6390.88 万元，其中：中央预算内资金 846.00 万元，省级资金 2447.00 万元，州级资金 500.18 万元，县级资金 967.70 万元，援建资金 1620.00 万元，其他资金 10.00 万元。

（三）财政重点支出项目资金实际使用情况。

1. 项目收支总体情况

2022 年同德县财政重点支出项目实际发生支出 4745.30 万元，项目资金支出均采用财政直接支付方式(详见 2023 年同德县财政重点支出绩效评价收支情况汇总表)，各项目建设单位按照项目实施进度申请财政拨付资金，财政审核后予以拨付。

2. 项目资金结余结转情况

2022 年同德县财政重点支出项目资金结余结转 1645.58 万元，结余结转普遍原因为当年部分项目受疫情影响无法继续实施，导致项目进度受影响，资金支出率降低。

三、项目执行情况

2022 年同德县财政重点支出项目计划评价项目 16 个，实际考评项目 16 个。具体情况如下：

1. 已实施完成项目 11 个，占总项目 68.75%。其中 15 个项目均已在绩效评价日前验收合格，1 个项目已完工未验收（同德县 2022 年 5 个村通村道路补短板项目）。

2. 尚未完成实施项目 5 个，占总项目 31.25%。尚未完成的主要原因：一是部分项目尚在批复建设期内，需进行连续建设；二是由于 2022 年疫情影响停工，造成项目无法按计划完工。

四、评价目的

通过开展 2022 年同德县财政重点支出项目绩效评价，对项目总体目标的实现程度，专项资金的设立、使用及管理过程、结果进行检查、分析和评价，及时了解和掌握资金的使用效益，加强跟踪检查，提高资金使用的规范性、安全性和有效性，力求资金使用效益最大化。通过考评专项资金支出的效率和综合效果，及时总结经验，分析存在问题及原因，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构、提高财政资金使用效益提供决策和依据。

五、评价范围及内容

2022 年同德县财政重点支出项目预算资金 6390.88 万元，涉及基建类、购置类和经费补助类项目共三大类，评价的单位和地

区包括同德县发改局、同德县交通局、同德县住建局等 11 个预算单位。

六、评价实施

2023 年 9 月，我局参与并委托第三方抽调专业技术人员成立评价组，采取统一设置评价指标和标准，对 2022 年同德县财政重点支出项目开展绩效评价。

（一）评价形式。评价采用项目预算单位“先自评，再考评”的绩效评价方式，由各预算单位完成各自负责实施的县级重点支出项目自评，再由评价组对所有自评资料及相关基础数据支撑表格进行再评价，运用相关专业的评价方法对项目实施情况、资金支出情况和产生的效益等进行综合评价，提出相关意见，撰写绩效评价报告。根据自评、考评情况进行综合评价，最终得出评价结论。

（二）评价依据。

1. 财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）

2.《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）

3.《关于贯彻落实〈中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167 号）

4.《中共青海省委 青海省人民政府〈关于全面实施预算绩效管理的实施意见〉》（青发〔2019〕11 号）

5. 青海省财政厅《青海省委托第三方机构参与预算绩效评价工作管理办法》（青财绩字〔2013〕768号）

6. 同德县财政局《关于印发〈2023年重点项目支出绩效评价工作方案〉的通知》（同财预字〔2023〕435号）

7. 各项目实施单位提交的绩效自评报告、项目绩效目标申报表、项目建设资料、财务资料等。

（三）评价方法。项目评价组在项目实施单位自评的基础上，采用比较法、因素分析法、成本效益等方法，对项目资料及自评报告进行分类审查，包括：各项管理办法、制度、财务会计资料等。通过资料初审、实地评价后，认真梳理项目资料，对资金的使用、项目的管理进行全面总结，对项目取得的成效，客观、公平、公正地进行绩效评价，并提交评价报告。

（四）指标体系。根据绩效评价的相关性、重要性、可比性、充分性和适当性原则，评价组设计了2022年同德县财政重点支出项目绩效评价体系，绩效评价体系主要分为决策、过程、产出、效果4个一级指标，包括项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、项目效益9个二级指标，具体包括立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、实际完成率、质量达标率、完成及时性、社会效益、可持续影响共16个三级指标。考评总分值100分（决

策指标分值 30 分，过程指标分值 30 分，产出指标分值 20 分，效益指标分值 20 分），按照考核指标及标准考评得出最终得分（90 分以上（含 90 分）为优，80-89 分为良，60-79 分为一般，60 分以下为差）。

（五）评价程序。2022 年同德县财政重点支出项目绩效评价主要经过了前期准备、项目实施部门自评和综合评价等三个阶段，最终形成 2022 年同德县财政重点支出项目绩效评价报告。

1. 前期准备

为确保评价工作的顺利开展，根据《关于印发〈2023 年重点项目支出绩效评价工作方案〉的通知》（同财预字〔2023〕435 号）要求，完成了 2022 年同德县财政重点支出项目评价方法的选择、指标体系建立和相关基础信息表的设置等前期准备工作。

2. 项目主管部门自评

我局要求项目主管部门对所主管项目绩效情况开展自评、搜集、整理基础数据资料等工作，于 2023 年 9 月 30 日前陆续将相关数据资料上报至同德县财政局。

3. 综合评价

采取实地查阅资料、询问查证、目标比较和论证评议等相结合的方式，实施就地考评和综合评价。

一是根据工作需要，分别对各项目实施单位上报的绩效评价自评报告、基础数据表和支撑资料进行审核，并向各项目实施单位提出需要进一步核实的事项，要求其补充相关支撑资料。

二是要求第三方抽调专业人员，对同德县财政局确定的 16 个项目深入各项目单位进行考评。

三是依据设定的绩效评价指标体系，按各项目实施单位对项目进行了评分，按加权平均值计算出综合评分，最终形成了项目绩效评价结果。

七、评价分析

此次纳入评价范围的项目共 16 个，最终打分表项目个数共 16 个，绩效评价具体情况详见 2022 年同德县财政重点支出项目绩效评价体系表。

（一）项目决策评价

1. 项目立项情况

项目立项情况主要评价项目立项依据充分性、立项程序规范性两项指标，该指标满分 10 分，平均得分 8 分。从评价结果看，11 个项目得分 10 分，体现为项目经可研论证或制定了实施方案，并由上级主管部门或发改部门对项目进行可研批复或方案批复，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，1 个项目得分 7 分，扣分原因为项目立项程序不完整，属于延续性项目未提交项目资金申请或合理依据；4 个项目得分在 6 分以下，主要原因为未申报或未提供与项目立项相关资料，无法明确项目立项依据充分性和程序的规范性。

2. 绩效目标及指标设定情况

绩效目标及指标设定情况主要评价项目绩效目标合理性与绩

效指标明确性两项指标，该指标满分 10 分，平均得分 4.87 分。从评价结果看，2 个项目得分 7 分及以上，主要表现为项目建设单位能够将项目具体工作任务及产生的效益在绩效目标中较为清晰地体现出来，并能将绩效目标分解成具体的绩效指标，将绩效指标细化量化，指标值清晰，项目绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

2 个项目得分 5—7 分，此类项目普遍存在不能将工作任务转化为清晰的绩效目标，对于绩效指标细化量化不足，无法体现清晰、可衡量的指标值。

12 个项目得分在 5 分以下，主要原因为对绩效评价工作认识不足，绩效目标申报表编制与工作目标无法对应或者未编制项目绩效目标申报表。

3. 资金投入情况

资金投入情况主要评价预算编制科学性和资金分配合理性两项指标，该指标满分 10 分，平均得分 8.37。从评价结果看，10 个项目得分 8 分及以上，主要表现为项目预算编制能够按照概预算定额标准计算项目分部分项部分，概预算编制符合科学性，资金分配符合项目进展实际需求，与项目实施进度配合密切。

6 个项目得分 7 分及以下，主要未按概预算定额或详细工作内容编制预算，资金分配与项目实施进度契合度不高，较易影响项目实施进度。

（二）项目过程评价

1. 资金管理情况

资金管理情况主要评价项目资金到位率、预算执行率和资金使用合规性三项指标，该项指标满分 18 分，平均得分 14.62 分。从评价结果看，10 个项目得分 15 分及以上，主要表现为项目资金到位完整及时，预算执行率较高，能够在项目实施期限内抓紧支付款项，支付进度与项目实施进度匹配一致，并且资金使用规范，能够做到专账核算，无违规使用资金等现象。

6 个项目得分 6—15 分，主要表现为项目预算执行率普遍较低，根本原因是项目进度受到主观或客观因素的影响，导致资金支付率较低。

2. 项目组织实施情况

项目组织实施情况主要评价项目管理制度健全性和项目执行有效性两项指标，该指标满分 12 分，平均得分 7.63 分。从评价结果看，5 个项目得分 10 分及以上，主要表现为项目能够编制完整的可行性研究报告或实施方案，且可研或方案中对于项目组织实施、人员安排、岗位设置等进行了具体安排，能够保证项目实施制度要求。项目执行时能够按照项目特性和行业规范，按部就班实施，保障项目保质保量地完成。

7 个项目得分 6—10 分，主要表现为项目实施方案或可研报告对于项目管理制定不完善，容易使项目进度甚至项目质量受到不利影响。

4 个项目得分 6 分以下，主要为项目方案编制不完整或项目

建设过程中实施程序不完整不健全。

（三）项目产出评价

项目产出情况主要评价实际完成率、质量达标率、完成及时性三项指标，该指标满分 20 分，平均得分 16.56 分。从评价结果看，9 个项目得分 20 分，体现在项目能够按照可研或实施方案实施，并在批复时间内保质保量完成项目实施。

6 个项目得分在 10—19 分，扣分原因多集中在项目未能如期完成，在完成率和及时性上都有所扣分。

1 个项目分值在 10 分以下，分值低的主要原因新增栏目项目资金使用方向存在问题，未设立新增项目，无相关产出指标。

（四）项目效益评价

项目效益情况主要评价社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等指标，该指标满分 20 分，平均得分 19.25 分。从评价结果看，项目效益分值普遍为满分，主要原因为项目实施完成后产生的各类效益效果明显，对地方社会发展及经济发展起到非常重要的作用。

八、总体结论

2022 年同德县财政重点支出项目绩效评价平均得分：79.69 分，等级为“一般”。其中：评价等级为“优”的项目为 1 个，评价等级为“良”的项目为 10 个，评价等级为“一般”的项目为 4 个，评价为“差”的项目 1 个。评价为“差”的项目对平均分影响较大。

九、存在的问题

（一）部分单位对绩效评价工作不重视。本次绩效评价工作过程中，评价组多次与部分单位沟通要求提供绩效评价相关项目资料与财务资料，但始终存在资料提供不及时的情况，对绩效评价工作时效性产生较大影响，同时也对客观评价项目实施单位产生不利影响。

（二）多数项目绩效指标未进行量化或量化不足。从本次绩效评价工作提供的资料来看，多数项目虽然提供了绩效目标申报表，制定了相应绩效目标和绩效指标，但从绩效目标管理的角度看，产出指标及效益指标设置均为定性的文字描述，缺乏具体工作量化数据，在开展绩效评价时较难衡量目标的完成情况。

（三）部分项目立项依据普遍不充分。经费补助类项目及延续性项目近年来都会在预算中予以安排，因此项目实施单位普遍对这类项目资金的申请与立项依据的充分性和规范性不能引起足够重视，导致项目手续和程序上规范性和一致性不足。

（四）个别分散采购项目未执行询价程。“一村（社区）一法律顾问”经费项目在确定法律服务咨询机构时，仅以会议纪要作为相关依据。未按照《中华人民共和国政府采购法》相关规定进行询价采购。

（五）个别项目存在资金使用与文件规定不符的现象。同德县融媒体中心新增栏目项目，项目资金支出方向与项目内容不符，出现严重偏差。根据 2019 年同德县人民政府第 29 次常务会议纪

要，项目主要是为进一步丰富同德县广播电视台栏目，拓宽广播电视宣传渠道。但实际上项目并未新设栏目，资金支出大部分用于工资发放。

十、相关建议

（一）提升部门对绩效评价工作重视程度。建议从各部门各单位加强对绩效评价结果的运用，并将考评结果运用于干部评优依据，从而提高各预算单位和项目负责人对绩效评价重要性的认识，努力推动同德县绩效评价工作水准，使绩效评价工作真正发挥指导项目投资，部门预算的有力工具。

（二）加强绩效评价工作的管理。建议各项目预算单位对负责绩效评价的相关股室及人员适当进行有关绩效评价的学习或培训，提升部门人员绩效自评水平，能够在今后工作中与绩效评价人员更好地配合完成工作。

（三）加强项目建设单位分散采购管理。建议项目实施单位严格按照国家政府采购法相关规定，对分散采购执行必要询价程序，确保项目实施过程规范化。

（四）加强项目资金支出约束管理。项目实施单位要严格执行与项目相关的文件规定，遵守财政制度，不得擅自扩大支出范围。对资金使用范围及方向进行约束，杜绝项目资金挪作他用或以申请项目方式解决人员经费问题。

附件：2023 年同德县重点支出绩效体系评分表



2023年同德县重点支出绩效体系评分表

序号	项目名称	项目主管单位	决策指标 (30分)					过程指标 (30分)					产出指标 (20分)		效益指标 (20分)				总分	评价等级	备注
1	2022年牛羊调出大县奖励资金	同德县畜牧兽医站	立项依据充分性(5分)	5	绩效目标合理性(5分)	1	预算编制科学性(5分)	2	资金到位率(6分)	6	管理制度健全性(6分)	2	实际完成率(7分)	4	社会效益(5分)	5	68	一般			
			立项程序规范性(5分)	5	绩效指标明确性(5分)	2	资金分配合理性(5分)	5	预算执行率(6分)	0	项目执行有效性(6分)	3	质量达标率(7分)	7	经济效益(5分)	5					
			小计	10	小计	3	小计	7	小计	12	小计	5	完成及时性(6分)	0	可持续影响(5分)	5					
			小计	10	小计	3	小计	7	小计	12	小计	5	满意度指标(5分)	11	满意度指标(5分)	20					
2	同德县河北乡村旅游基础设施建设项目	同德县发展和改革局	立项依据充分性(5分)	5	绩效目标合理性(5分)	3	预算编制科学性(5分)	5	资金到位率(6分)	6	管理制度健全性(6分)	6	实际完成率(7分)	5	社会效益(5分)	5	85	良			
			立项程序规范性(5分)	5	绩效指标明确性(5分)	3	资金分配合理性(5分)	5	预算执行率(6分)	0	项目执行有效性(6分)	6	质量达标率(7分)	7	经济效益(5分)	5					
			小计	10	小计	6	小计	10	小计	12	小计	12	完成及时性(6分)	3	可持续影响(5分)	5					
			小计	10	小计	6	小计	10	小计	12	小计	12	服务对象满意度(5分)	15	服务对象满意度(5分)	20					
3	同德县新城区政府周边路段中心增设护栏项目	同德县公安局	立项依据充分性(5分)	2	绩效目标合理性(5分)	3	预算编制科学性(5分)	5	资金到位率(6分)	6	管理制度健全性(6分)	0	实际完成率(7分)	7	社会效益(7分)	7	84	良			
			立项程序规范性(5分)	2	绩效指标明确性(5分)	3	资金分配合理性(5分)	5	预算执行率(6分)	6	项目执行有效性(6分)	6	质量达标率(7分)	7	可持续影响(6分)	6					
			小计	4	小计	6	小计	10	小计	18	小计	6	完成及时性(6分)	6	服务对象满意度(7分)	7					
			小计	4	小计	6	小计	10	小计	18	小计	6	服务对象满意度(7分)	20	服务对象满意度(7分)	20					
4	2021年农村公路养护州级配套资金	同德县农村公路养护中心	立项依据充分性(5分)	5	绩效目标合理性(5分)	3	预算编制科学性(5分)	0	资金到位率(6分)	6	管理制度健全性(6分)	0	实际完成率(7分)	4	社会效益(5分)	5	78	一般			
			立项程序规范性(5分)	5	绩效指标明确性(5分)	5	资金分配合理性(5分)	5	预算执行率(6分)	6	项目执行有效性(6分)	4	质量达标率(7分)	3	经济效益(5分)	5					
			小计	10	小计	8	小计	5	小计	18	小计	4	完成及时性(6分)	6	生态效益(5分)	5					
			小计	10	小计	8	小计	5	小计	18	小计	4	可持续影响(5分)	13	可持续影响(5分)	20					
5	同德县2022年政府还贷二级公路取消收费后补助资金项目	同德县农村公路养护中心	立项依据充分性(5分)	5	绩效目标合理性(5分)	3	预算编制科学性(5分)	0	资金到位率(6分)	6	管理制度健全性(6分)	0	实际完成率(7分)	5	社会效益(5分)	5	70	一般			
			立项程序规范性(5分)	5	绩效指标明确性(5分)	2	资金分配合理性(5分)	5	预算执行率(6分)	3	项目执行有效性(6分)	4	质量达标率(7分)	0	生态效益(5分)	5					
			小计	10	小计	5	小计	5	小计	15	小计	4	完成及时性(6分)	6	生态效益(5分)	5					
			小计	10	小计	5	小计	5	小计	15	小计	4	可持续影响(5分)	6	可持续影响(5分)	5					

2023年同德县重点支出绩效体系评分表

序号	项目名称	项目主管单位	决策指标 (30分)					过程指标 (30分)					产出指标 (20分)		效益指标 (20分)			总分	评价等级	备注
6	同德县2022年5个村 通村道路补短板项 目	同德县交通运 输局	立项依据充分 性(5分)	5	绩效目标合理性 (5分)	2.5	预算编制科学性 (5分)	5	资金到位率(6 分)	6	管理制度健全性 (6分)	3	实际完成率(7 分)	7	社会效益 (5分)	5	88.5	良		
			立项程序规范 性(5分)	5	绩效指标明确性 (5分)	2	资金分配合理性 (5分)	5	资金使用合规性 (6分)	6	项目执行有效性 (6分)	6	质量达标率(7 分)	7	经济效益 (5分)	5				
			小计	10	小计	4.5	小计	10	小计	15	小计	9	小计	20	小计	20				
			立项依据充分 性(5分)	5	绩效目标合理性 (5分)	2.5	预算编制科学性 (5分)	5	资金到位率(6 分)	6	管理制度健全性 (6分)	3	实际完成率(7 分)	7	社会效益 (5分)	5				
			小计	10	小计	4.5	小计	10	小计	15	小计	9	小计	20	小计	20				
7	同德县2022年河北 乡通村道路补短板 项目	同德县交通运 输局	立项程序规范 性(5分)	5	绩效指标明确性 (5分)	2	资金分配合理性 (5分)	5	资金使用合规性 (6分)	6	项目执行有效性 (6分)	3	完成及时性(6 分)	6	经济效益(5分) 可持續影响 (5分)	5	85.5	良		
			小计	10	小计	4.5	小计	10	小计	15	小计	6	小计	20	小计	20				
			立项依据充分 性(5分)	5	绩效目标合理性 (5分)	2	预算编制科学性 (5分)	5	资金到位率(6 分)	6	管理制度健全性 (6分)	6	质量达标率(7 分)	7	社会效益 (7分)	7				
			小计	10	小计	4.5	小计	10	小计	15	小计	6	小计	20	小计	20				
			立项程序规范 性(5分)	5	绩效指标明确性 (5分)	2	资金分配合理性 (5分)	5	资金使用合规性 (6分)	6	项目执行有效性 (6分)	3	完成及时性(6 分)	6	经济效益(5分) 可持續影响 (5分)	5				
8	2022年同德县教育 发展专项资金	同德县教育局	立项程序规范 性(5分)	5	绩效指标明确性 (5分)	2	资金分配合理性 (5分)	5	资金使用合规性 (6分)	6	项目执行有效性 (6分)	6	完成及时性(6 分)	6	满意度指标 (6分)	6	88	良		
			小计	10	小计	4	小计	10	小计	12	小计	12	小计	20	小计	20				
			立项依据充分 性(5分)	5	绩效目标合理性 (5分)	5	预算编制科学性 (5分)	2	资金到位率(6 分)	6	管理制度健全性 (6分)	4	实际完成率(7 分)	7	社会效益 (5分)	5				
			小计	10	小计	4	小计	10	小计	12	小计	12	小计	20	小计	20				
			立项程序规范 性(5分)	5	绩效指标明确性 (5分)	2	资金分配合理性 (5分)	5	资金使用合规性 (6分)	6	项目执行有效性 (6分)	6	完成及时性(6 分)	6	持续影响 (5分)	5				
9	2022年省县共建县 级临床特色专科新 生儿建设项目	同德县人民医 院	立项程序规范 性(5分)	5	绩效指标明确性 (5分)	3	资金分配合理性 (5分)	5	资金使用合规性 (6分)	6	项目执行有效性 (6分)	6	完成及时性(6 分)	6	经济效益 (5分)	5	87	良		
			小计	10	小计	8	小计	7	小计	12	小计	10	小计	20	小计	20				
			立项依据充分 性(5分)	2	绩效目标合理性 (5分)	3	预算编制科学性 (5分)	0	资金到位率(6 分)	6	管理制度健全性 (6分)	0	实际完成率 (7分)	7	社会效益 (7分)	7				
			小计	10	小计	8	小计	7	小计	12	小计	10	小计	20	小计	20				
			立项程序规范 性(5分)	0	绩效指标明确性 (5分)	2	资金分配合理性 (5分)	5	资金使用合规性 (6分)	6	项目执行有效性 (6分)	6	完成及时性 (6分)	4	持续影响 (6分)	6				
10	同德县融媒体中心 信息网络安全登记 保护测评项目	同德县融媒体 中心	立项程序规范 性(5分)	0	绩效指标明确性 (5分)	2	资金分配合理性 (5分)	5	资金使用合规性 (6分)	6	项目执行有效性 (6分)	6	完成及时性 (6分)	6	服务对象满意度 (7分)	7	73	一般		
			小计	2	小计	5	小计	5	小计	18	小计	6	小计	17	小计	20				
			立项依据充分 性(5分)	2	绩效目标合理性 (5分)	0	预算编制科学性 (5分)	0	资金到位率(6 分)	6	管理制度健全性 (6分)	0	实际完成率 (7分)	4	持续影响 (6分)	6				
			小计	2	小计	5	小计	5	小计	18	小计	6	小计	17	小计	20				
			立项程序规范 性(5分)	0	绩效指标明确性 (5分)	2	资金分配合理性 (5分)	5	资金使用合规性 (6分)	6	项目执行有效性 (6分)	6	完成及时性 (6分)	4	持续影响 (6分)	6				
11	新增栏目项目	同德县融媒体 中心	立项程序规范	0	绩效指标明确性	0	资金分配合理性	5	资金使用合规性	6	项目执行有效性	2	质量达标率	0	可持續影响 (6分)	3	37	差		

2023年同德县重点支出绩效体系评分表

序号	项目名称	项目主管单位	决策指标 (30分)					过程指标 (30分)					产出指标 (20分)		效益指标 (20分)		总分	评价等级	备注
			立项依据充分性 (5分)	绩效目标合理性 (5分)	预算编制科学性 (5分)	资金使用合规性 (5分)	项目执行有效性 (6分)	资金到位率 (6分)	预算执行率 (6分)	项目执行有效性 (6分)	完成及时性 (6分)	质量达标率 (7分)	服务对象满意度 (7分)	社会效益 (7分)	可持续发展影响 (5分)	满意度指标 (5分)			
12	“一村（社区）一法律顾问”经费项目	同德县司法局	小计	2	0	小计	5	5	小计	3	小计	6	小计	9	84	良			
			立项依据充分性 (5分)	绩效目标合理性 (5分)	预算编制科学性 (5分)	资金使用合规性 (5分)	项目执行有效性 (6分)	资金到位率 (6分)	预算执行率 (6分)	项目执行有效性 (6分)	完成及时性 (6分)	质量达标率 (7分)	服务对象满意度 (7分)	社会效益 (7分)					
			立项依据充分性 (5分)	绩效目标合理性 (5分)	资金使用合规性 (5分)	项目执行有效性 (6分)	资金到位率 (6分)	预算执行率 (6分)	项目执行有效性 (6分)	完成及时性 (6分)	质量达标率 (7分)	服务对象满意度 (7分)	社会效益 (7分)						
			小计	7	4	小计	10	10	小计	6	小计	20	小计	19					
13	巴沟乡村旅游游基础设施建设项目	同德县文体旅游局广电局	立项依据充分性 (5分)	绩效目标合理性 (5分)	预算编制科学性 (5分)	资金使用合规性 (5分)	项目执行有效性 (6分)	资金到位率 (6分)	预算执行率 (6分)	项目执行有效性 (6分)	完成及时性 (6分)	质量达标率 (7分)	服务对象满意度 (7分)	社会效益 (7分)	83	良			
			立项依据充分性 (5分)	绩效目标合理性 (5分)	资金使用合规性 (5分)	项目执行有效性 (6分)	资金到位率 (6分)	预算执行率 (6分)	项目执行有效性 (6分)	完成及时性 (6分)	质量达标率 (7分)	服务对象满意度 (7分)	社会效益 (7分)						
			立项依据充分性 (5分)	绩效目标合理性 (5分)	资金使用合规性 (5分)	项目执行有效性 (6分)	资金到位率 (6分)	预算执行率 (6分)	项目执行有效性 (6分)	完成及时性 (6分)	质量达标率 (7分)	服务对象满意度 (7分)	社会效益 (7分)						
			小计	10	5	小计	10	10	小计	6	小计	20	小计	20					
14	各类大型活动专项经费	同德县文体旅游局广电局	立项依据充分性 (5分)	绩效目标合理性 (5分)	预算编制科学性 (5分)	资金使用合规性 (5分)	项目执行有效性 (6分)	资金到位率 (6分)	预算执行率 (6分)	项目执行有效性 (6分)	完成及时性 (6分)	质量达标率 (7分)	服务对象满意度 (7分)	社会效益 (7分)	92	优			
			立项依据充分性 (5分)	绩效目标合理性 (5分)	资金使用合规性 (5分)	项目执行有效性 (6分)	资金到位率 (6分)	预算执行率 (6分)	项目执行有效性 (6分)	完成及时性 (6分)	质量达标率 (7分)	服务对象满意度 (7分)	社会效益 (7分)						
			立项依据充分性 (5分)	绩效目标合理性 (5分)	资金使用合规性 (5分)	项目执行有效性 (6分)	资金到位率 (6分)	预算执行率 (6分)	项目执行有效性 (6分)	完成及时性 (6分)	质量达标率 (7分)	服务对象满意度 (7分)	社会效益 (7分)						
			小计	10	5	小计	10	10	小计	6	小计	20	小计	20					
15	同德县民兵训练场建设项目	同德县住房和城乡建设局	立项依据充分性 (5分)	绩效目标合理性 (5分)	预算编制科学性 (5分)	资金使用合规性 (5分)	项目执行有效性 (6分)	资金到位率 (6分)	预算执行率 (6分)	项目执行有效性 (6分)	完成及时性 (6分)	质量达标率 (7分)	服务对象满意度 (7分)	社会效益 (7分)	82	良			
			立项依据充分性 (5分)	绩效目标合理性 (5分)	资金使用合规性 (5分)	项目执行有效性 (6分)	资金到位率 (6分)	预算执行率 (6分)	项目执行有效性 (6分)	完成及时性 (6分)	质量达标率 (7分)	服务对象满意度 (7分)	社会效益 (7分)						
			立项依据充分性 (5分)	绩效目标合理性 (5分)	资金使用合规性 (5分)	项目执行有效性 (6分)	资金到位率 (6分)	预算执行率 (6分)	项目执行有效性 (6分)	完成及时性 (6分)	质量达标率 (7分)	服务对象满意度 (7分)	社会效益 (7分)						
			小计	3	5	小计	10	10	小计	6	小计	20	小计	20					
16	同德县城新区中心绿地建设项目	同德县住房和城乡建设局	立项依据充分性 (5分)	绩效目标合理性 (5分)	预算编制科学性 (5分)	资金使用合规性 (5分)	项目执行有效性 (6分)	资金到位率 (6分)	预算执行率 (6分)	项目执行有效性 (6分)	完成及时性 (6分)	质量达标率 (7分)	服务对象满意度 (7分)	社会效益 (7分)	86	良			
			立项依据充分性 (5分)	绩效目标合理性 (5分)	资金使用合规性 (5分)	项目执行有效性 (6分)	资金到位率 (6分)	预算执行率 (6分)	项目执行有效性 (6分)	完成及时性 (6分)	质量达标率 (7分)	服务对象满意度 (7分)	社会效益 (7分)						
			立项依据充分性 (5分)	绩效目标合理性 (5分)	资金使用合规性 (5分)	项目执行有效性 (6分)	资金到位率 (6分)	预算执行率 (6分)	项目执行有效性 (6分)	完成及时性 (6分)	质量达标率 (7分)	服务对象满意度 (7分)	社会效益 (7分)						
			小计	10	5	小计	10	10	小计	6	小计	20	小计	20					

